

Inbetriebnahmeprotokoll – Batteriespeicher

■ Kunde

Name	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	

■ Installationsort (falls abweichend zum Kunde)

Ansprechpartner	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	

■ Anlagenerrichter/Elektroinstallateur

Firma	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	

Batteriespeichersystem

Modell HomeHub

Seriennummern & Firmwarestand

	Typ	Seriennummer
1. Batterieschrank	CH5G1 <input type="text" value="▼"/>	
2. Batterieschrank	CH5G1 <input type="text" value="▼"/>	
3. Batterieschrank	CH5G1 <input type="text" value="▼"/>	
4. Batterieschrank	CH5G1 <input type="text" value="▼"/>	

Hauptmenü › Systeminformation

System Software Version			
	Typ	Seriennummer	Firmware Version
Managementmodul	MU8G2 <input type="text" value="▼"/>		
1. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
2. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
3. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
4. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
5. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
6. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
7. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
8. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
9. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
10. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
11. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
12. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
13. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
14. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
15. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		
16. Batteriemodul	BU25G2 <input type="text" value="▼"/>		

Einstellungen

Hauptmenü › Einstellungen › Wechselrichter

Wechselrichterprotokoll	Basic BMS Protocol	▼
--------------------------------	--------------------	---

Hauptmenü › Einstellungen › Batterie

Speichernutzung / Profil	Allgemeine Verwendung	▼
Endladungstiefe		
Lade-Strombegrenzung		

■ Anlagenkomponenten

Wechselrichter und Zubehör

Wechselrichter¹ (Bei Deye mit Seriennummer)		
Max. gemeinsame Ladeleistung (kW)		
Max. gemeinsame Entladeleistung (kW)		
Batterie-Lade-/ Entlademanagement	Integrierte Regelung durch Wechselrichter mit Smartmeter	▼
Anlagenkopplung	Nur PV gekoppeltes laden	▼

¹ Liste der an die Batterie Angeschlossenen Batterie-/ Hybridwechselrichter und ggf. Laderegler (Modell / Typ / Anzahl)

■ Checkliste

Step	Description	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remark
1	Module eingeschoben und verriegelt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	DC+ und DC – Stromschiene angebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Module mit den Buskabeln verbunden. Und den Endwiderstand am letzten Modul eingesteckt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Batteriemodule korrekt Adressiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalten Sie nur den Batteriespeicher ein, ohne eine Verbindung zum Wechselrichter, für einen Testlauf und folgen Sie allen Anweisungen, welche auf dem Display nach dem Start erscheinen sollten.				
5	Batteriesystem Probelauf ohne Wechselrichter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Korrekte Batteriemodulanzahl während des Probelaufs eingestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Softwareversion während des Probelaufs auf aktuellen Stand überprüft und ggf. aktualisiert. <i>Mit einem vorab geladenen Update-Paket für die Offline / USB Installation oder durch verbinden des Batteriesystems mit dem Internet während des Probelaufes.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Korrektes Wechselrichterprotokoll während des Probelaufs eingestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalten Sie den Batteriespeicher aus und setzen Sie die Installation / Inbetriebnahme gemäß der Anleitung(en) fort.				
9	DC+ und DC – Leitung der Batterie an die Batteriesicherungen, weiterführend an den Wechselrichter angeschlossen und Polung kontrolliert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	BMS CAN Kommunikationsleitung zum Wechselrichter konfektioniert, angeschlossen und kontrolliert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Alle Inbetriebnahme-Vorbereitungen, gemäß Wechselrichteranleitung(en), für den Wechselrichter abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Alle Anzeigewerte (wie Einzelspannungen und Temperaturen) auf dem Display überprüft und mit den angezeigten Werten des Wechselrichters abgeglichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Live-Systemstatus auf Abweichungen geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Blenden Angebracht, Rückwand eingesetzte und Füße des Batteriesystems für sicheren Stand herausgedreht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Ereignisanzeige gesäubert (alle durch die Inbetriebnahme auftretenden Systemmeldungen quittiert).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mit dem Eintrag des Inbetriebnahmedatums und der Unterschrift bestätigt die verantwortliche Elektrofachkraft, dass die Inbetriebnahme gemäß der Systemhandbücher und gemäß der Anleitungen der einzelnen Systemkomponenten durchgeführt wurde und er den Kunden über die Funktionsweise und die Anwendung des Batteriespeichersystems belehrt hat. Zur Unterstützung wurde die Checkliste für die Inbetriebnahme verwendet.

Weiterhin bestätigt der Kunde, dass er über die Funktionsweise und die Anwendung des Batteriespeichersystems belehrt wurde.

Alle erhobenen Daten unterliegen selbstverständlich unseren Datenschutzrichtlinien und werden streng vertraulich behandelt.

Inbetriebnahmedatum

Ort, Datum

Name, Unterschrift des Verantwortlichen Technikers

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Bitte senden Sie uns das vollständige und unterzeichnete Inbetriebnahmeprotokoll sowie einen Kaufnachweis per E-Mail, oder alternativ per Post an folgende Adresse:

GS HUB GmbH
Obere Hilgenstock 26
34414 Warburg

E-Mail: service@gs-hub.com



Klicken, um eine Kopie des digital
ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll jetzt
per E-Mail an GS HUB zu übermitteln.